

| Elenco dei progetti finanziati                                                                                                                                                                            | CUP             | Importo totale | Importo finanziamento | Fonti finanziarie                                                                                                                                                                                                                                             | Data di avvio del progetto | Stato di attuazione finanziario |                           | Stato di attuazione procedurale |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                           |                 |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | Impegni contrattualizzati       | Disposizioni di pagamenti | Lavori principali               | Lavori complementari |
| Razionalizzazione sistema collettamento e depurazione di Bra e comuni limitrofi: 5a linea impianto di Govone - 1 Stralcio                                                                                 | J53H17000000006 | 1.200.000,00 € | 600.000,00 €          | <b>Stato</b> (PIANO OPERATIVO AMBIENTE FSC 2014-2020) e <b>Altra pubblica e/o privata</b> (Quota di cofinanziamento a carico del soggetto attuatore SISI S.r.l. - Società Intercomunale Servizi Idrici)                                                       | 12/07/2007                 | 1.121.463,93 €                  | 993.448,68 €              | 90%                             |                      |
| Potenziamento depuratore di S. Stefano Belbo - 2° lotto - 1° Stralcio                                                                                                                                     | J23H17000000006 | 1.500.000,00 € | 600.000,00 €          | <b>Stato</b> (PIANO OPERATIVO AMBIENTE FSC 2014-2020) e <b>Altra pubblica e/o privata</b> (Quota di cofinanziamento a carico del soggetto attuatore SISI S.r.l. - Società Intercomunale Servizi Idrici)                                                       | 15/12/2009                 | 1.045.815,57 €                  | 335.682,90 €              | 100%                            | 0%                   |
| Risanamento collettore consortile in corso Langhe                                                                                                                                                         | J86B17000010006 | 2.500.000,00 € | 1.600.000,00 €        | <b>Stato</b> (PIANO OPERATIVO AMBIENTE FSC 2014-2020) e <b>Altra pubblica e/o privata</b> (Quota di cofinanziamento a carico del soggetto attuatore SISI S.r.l. - Società Intercomunale Servizi Idrici) e <b>Pubblica</b> (Comune di Alba e Regione Piemonte) | 01/12/2019                 | 258.036,95 €                    | 131.863,25 €              | 0%                              |                      |
| Razionalizzazione del sistema di collettamento e depurazione di Bra e comuni limitrofi - 4° lotto, collettore Monticello-Alba                                                                             | J23H10000120006 | 2.700.000,00 € | 1.350.000,00 €        | <b>Stato</b> (PIANO OPERATIVO AMBIENTE FSC 2014-2020) e <b>Altra pubblica e/o privata</b> (Quota di cofinanziamento a carico del soggetto attuatore SISI S.r.l. - Società Intercomunale Servizi Idrici)                                                       | 12/07/2007                 | 1.843.460,99 €                  | 1.296.007,23 €            | 50%                             |                      |
| S. Stefano Belbo - Sostituzione condotta di acquedotto in strada Calosso (Loc. Vogliere) e Loc. Cesaroni                                                                                                  | J23H17000010006 | 130.000,00 €   | 42.170,50 €           | <b>Stato</b> (PIANO OPERATIVO AMBIENTE FSC 2014-2020) e <b>Altra pubblica e/o privata</b> (Quota di cofinanziamento a carico del soggetto attuatore SISI S.r.l. - Società Intercomunale Servizi Idrici)                                                       | 01/09/2017                 | 108.443,64 €                    | 87.368,18 €               | 95%                             |                      |
| Santo Stefano Belbo - Rivisitazione sistema idrico nelle località Marini, Moncucco, S. Maurizio e interconnessione tra le reti di Cossano Belbo e S. Stefano Belbo                                        | J93H17000000006 | 185.000,00 €   | 67.829,50 €           | <b>Stato</b> (PIANO OPERATIVO AMBIENTE FSC 2014-2020) e <b>Altra pubblica e/o privata</b> (Quota di cofinanziamento a carico del soggetto attuatore SISI S.r.l. - Società Intercomunale Servizi Idrici)                                                       | 29/01/2020                 | 136.254,95 €                    | 21.163,15 €               | 10%                             |                      |
| Riqualificazione collettore consortile asta torrente Belbo                                                                                                                                                | J23J12000030009 | 376.857,68 €   | 297.291,12 €          | <b>Stato</b> (fondo aree sottoutilizzate e altri provvedimenti) e <b>Altra pubblica e/o privata</b> (quota cofinanziamento a carico di SISI S.r.l.)                                                                                                           | 01/11/2012                 | 378.113,10 €                    | 376.857,68 €              | 100%                            |                      |
| Intervento di razionalizzazione del sistema di collettamento e depurazione dei reflui urbani del Comune di Bra e dei Comuni limitrofi - Nuovo collettore Pollenzo - S. Vittoria (3° lotto progetto 4P-22) | J87H14000910008 | 4.498.000,00 € | 4.000.000,00 €        | <b>Stato</b> (Fondo di sviluppo e coesione) e <b>Altra pubblica e/o privata</b> (quota cofinanziamento a carico di SISI S.r.l.)                                                                                                                               | 12/07/2007                 | 4.491.976,59 €                  | 4.490.724,77 €            | 100%                            |                      |
| Realizzazione Nuovo Digestore secondario presso Linea Fanghi dell'Impianto di Depurazione di Govone                                                                                                       | J52E21000100006 | 2.750.000,00 € | 797.589,45 €          | <b>Stato</b> (PNRR) e <b>Altra pubblica e/o privata</b> (quota cofinanziamento a carico di SISI S.r.l.)                                                                                                                                                       | 2021                       | 20.000,00 €                     | 20.000,00 €               | 0%                              |                      |
| Realizzazione di silo per lo stoccaggio dei fanghi disidratati                                                                                                                                            | J52E21000080006 | 550.000,00 €   | 522.219,39 €          | <b>Stato</b> (PNRR) e <b>Altra pubblica e/o privata</b> (quota cofinanziamento a carico di SISI S.r.l.)                                                                                                                                                       | 2021                       | 3.000,00 €                      | 3.000,00 €                | 0%                              |                      |
| Sostituzione preispessitori dinamici dei fanghi presso im                                                                                                                                                 | J52E21000090001 | 445.000,00 €   | 445.000,00 €          | <b>Stato</b> (PNRR)                                                                                                                                                                                                                                           | 2021                       | 3.500,00 €                      | 3.500,00 €                | 0%                              |                      |